

立法院第 9 屆第 5 會期
財政委員會第 24 次全體委員會議

前瞻基礎建設計畫第 1 期
特別預算執行情形
專題報告

報告機關：內政部

中華民國 107 年 5 月 30 日

主席、各位委員女士、先生：

首先向大院各位委員對本部及所屬業務推動之支持與策勵，表示最大的謝忱。今天謹就前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算本部主管執行情形提出簡要報告，敬請各位委員指教！

壹、本部主管編列前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算，包括水環境建設編列 40 億 4,500 萬元、綠能建設編列 9,500 萬元、數位建設編列 10 億 8,216 萬元及城鄉建設編列 116 億 584 萬 2,000 元，計編列 168 億 2,800 萬 2,000 元，初期辦理整體規劃、與地方政府溝通協調、補助計畫核定及採購發包等前置作業，目前已陸續完成，本部各機關單位刻正全力加速執行，並督促地方政府加強辦理，逐步提升執行績效，各機關執行情形如下：

一、本部辦理推動資安基礎建設及公共服務據點整備，執行情形：

(一)、推動資安基礎建設：編列預算 9 億 2,616 萬元，截至 107 年 4 月 30 日止，尚無分配數，本部雲端資料中心已完成評估，刻正規劃機房基礎設施、網路及資安環境架構；補助全國地政基層機關汰換資訊設備，各直轄市、縣(市)政府已陸續完成發包，將核撥補助經費；至補助全國

戶役政基層機關汰換資訊設備，主要設備將統一規格以共同供應契約供各直轄市、縣(市)政府採購，預估年底前均將完成採購及核撥補助經費作業。

- (二)、公有危險建築補強重建-地方辦公廳舍及村里活動中心：編列預算 1 億 4,384 萬 2,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止，累計分配數 1,500 萬元，累計執行數 954 萬 8,000 元，執行率 63.65%，目前已核定補助案件計 355 件，金額 1 億 3,317 萬 7,000 元。其中耐震能力初評計 176 件，業於 107 年 3 月底執行完竣，耐震能力詳評、補強或拆除重建計畫計 179 件，目前地方政府刻正辦理發包作業中。

二、營建署辦理城鎮之心工程、提升道路品質、水環境建設及加速綠能科學城建置，執行情形：

- (一)、城鎮之心工程：編列預算 25 億元，截至 107 年 4 月 30 日止，累計分配數 1 億 7,000 萬元，累計執行數 2,509 萬 1,000 元，執行率 14.76%，經由加強督導各直轄市、縣(市)政府辦理進度，執行率將逐步提升。其中競爭型計畫目前已核定補助 28 案之規劃設計及監造費，計 4 億 1,900

萬元，並匡定相關計畫總補助經費，各縣市政府預計於5月底前完成基本設計，11月底前完成發包。另政策引導型補助計畫截至目前已核定15億2,900萬元，核定補助率達64.24%，7月底前將完成第3階段審查，年底前可全數核定。本部將不定期召開工作坊掌握各計畫之規劃構想與設計，並督促地方政府落實跨局處合作及加速用地與工程設計之協調，以提升執行績效。

(二)、提升道路品質：編列預算82億元，截至107年4月30日止，累計分配數16億150萬元，累計執行數2億2,165萬6,000元，執行率13.84%，本計畫第1、2、3階段已核定609件，核定補助第1期中央款81億4,500萬元，年度補助率已達100%；截至107年4月底已召開14場規劃設計審議會議，將於107年5月底召開第3次執行進度會議，賡續督促各計畫之辦理進度。

(三)、再生水工程：編列預算2,000萬元，截至107年4月30日止，尚無分配數，其中臨海取水管線工程已結合臨海廠再生水示範案合併採有償

BTO 模式推動，本部 107 年 3 月 8 日核定個案計畫，高雄市政府已於 107 年 3 月 14 日公告招標，預計於 107 年 6 月 21 日截止投標。水滷再生水工程計畫經費 7 億元，經臺中市政府評估將採有償 BTO 模式推動興辦，市府已辦理公聽會並審查原則同意，本部營建署刻正辦理本計畫 PCM 委託專案管理發包作業以持續推動。

(四)、縣市管河川及區域排水整體改善計畫：編列預算 22 億 5,000 萬元，截至 107 年 4 月 30 日止，累計分配數 3 億 4,000 萬元，累計執行數 1 億 7,628 萬元，執行率 51.85%，本計畫第 1 期編列 21 億 7,900 萬元補助縣市政府辦理相關雨水下水道改善工程，已核定案件 200 件，其中工程案件 172 件，非工程案件 28 件，預定年底執行率達 93% 以上，將可增加雨水下水道建設長度 9 公里及都市滯洪量 2 萬噸。

(五)、全國水環境改善計畫-污水處理：編列預算 17 億 7,500 萬元，截至 107 年 4 月 30 日止，累計分配數 4 億 130 萬元，累計執行數 3 億 9,158 萬 7,000 元，執行率 97.58%，本計畫經濟部已核定屬本部營建署補助案件計 53 件，經費約 43

億 900 萬元，各地方政府已陸續完成發包，積極辦理中。

(六)、科學城低碳智慧環境基礎建置-污水系統建置：編列預算 9,500 萬元，截至 107 年 4 月 30 日止，累計分配數 3,000 萬元，累計執行數 2,865 萬 9,000 元，執行率 95.53%，本計畫由本部補助臺南市政府 7 億 4,500 萬元辦理，目前高鐵台南車站特定區既有污水管線檢修已於 107 年 1 月底開工，預計年底完工；新設專管工程預計 7 月底發包，仁德水資源回收中心擴廠用地取得目前進行前置行政作業，預計 108 年底前完成徵收。

三、警政署辦理公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-地方警察廳舍計畫第 1 期編列預算計 4 億 2,800 萬元，截至 107 年 4 月 30 日止，累計分配數 1 億 1,074 萬 7,000 元，尚無執行數。第 1 期共核定執行 145 件（包括 67 件詳評、74 件補強、4 件拆除重建），除 7 件為跨年度延續性案件外，餘 138 件案件（67 件詳評、71 件補強）預計於年底均可完成，其中詳評案件多數已發包執行，補強及拆除重建工程案件全數刻正辦理規劃設計作業。

四、消防署辦理建構開放政府及智慧城鄉服務、公共服務據點整備，各計畫執行情形如下：

(一)、辦理建構民生公共物聯網-災害防救資訊系統整合計畫，第 1 期預算計編列 1 億 650 萬元，截至 107 年 4 月 30 日止，累計分配數 3,550 萬元，累計執行數 415 萬 7,000 元，執行率 11.71%，主要係災害防救資訊系統整合建置案，因規格需求複雜訂定不易，前置作業期程較長，於 107 年 3 月上網公開招標，因無廠商投標，已重新檢討，近日將重新公告，預計 107 年 7 月中旬前決標。

(二)、辦理公有危險建築補強重建-地方消防廳舍計畫，編列預算 3 億 3,400 萬元，截至 107 年 4 月 30 日止，累計分配數 1 億 20 萬元，累計執行數 6,061 萬 2,000 元，執行率 60.49%，第 1 期共核定 32 件（包括 6 件詳評、20 件補強、6 件拆除重建）計 3 億 3,365 萬 4,000 元，已持續督促受補助消防機關積極辦理。

五、移民署辦理保障新住民寬頻上網計畫，第 1 期編列預算計 4,950 萬元，截至 107 年 4 月 30 日止，累計分配數 1,148 萬 5,000 元，累計執行數 958 萬 3,000

元，執行率 83.44%，107 年 5 月 10 日已啟動 700 臺平板電腦與 4G 網路借用服務，並完成 8 個新住民數位機會據點之無線網路(WI-FI)環境建置及第 1 階段電腦設備採購與配發作業，另新住民交流平臺預計 8 月完成建置，將如期如質完成第 1 期計畫執行與目標。

貳、結語

以上報告，本部主管前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形，為促進地方整體發展，以及區域平衡，本部將持續全力推動相關計畫執行。敬請各位委員指教。謝謝！