

中華民國 107 年 5 月 30 日

立法院第 9 屆第 5 會期財政委員會第 24 次全體委員會議

# 「前瞻基礎建設計畫第一期預算執行情形」專題報告

交通部

# 交通部專題報告

頁次

壹、前言	第 1 頁
貳、軌道建設	第 1 頁
參、綠能建設	第 3 頁
肆、城鄉建設	第 3 頁
伍、數位建設	第 4 頁
陸、結語	第 4 頁

## 壹、前言

主席、各位委員、各位女士、各位先生：

今日應邀就「前瞻基礎建設計畫第一期預算執行情形」向貴委員會提出專題報告，至感榮幸。

本部主管「中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算」共40項計畫，106、107年度分別編列13億8,887萬7千元及210億5,370萬1千元，計224億4,257萬8千元，包含軌道建設、綠能建設、城鄉建設及數位建設等4大類計畫。以下僅就本部主管各類計畫截至107年4月預算執行情形簡要報告如下。

## 貳、軌道建設

- 一、「前瞻基礎建設計畫—軌道建設」包含「高鐵臺鐵連結成網」、「臺鐵升級及改善東部服務」、「鐵路立體化及通勤提速」、「都市推動捷運」及「中南部觀光鐵路」等38項計畫，其中本部主管第1期特別預算部分共計35項計畫，編列164億9,957萬8千元，截至107年4月底止累計分配數20億2,705萬1千元，執行數19億613萬1千元，執行率94.03%。
- 二、「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」、「臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫」及「臺鐵成功追分段雙軌化新建工程計畫」等14項

已核定計畫，第 1 期特別預算共編列 160 億 9,315 萬 8 千元，截至 107 年 4 月底止累計分配數 19 億 6,553 萬 1 千元，執行數 18 億 9,275 萬 5 千元，執行率 96.30%。除「軌道技術研究暨驗證中心」外，各計畫目前均按工程進度積極施作，落實各項里程碑管控，積極趲趕工進，以提升預算執行能量。

三、「軌道技術研究暨驗證中心」第 1 期特別預算共編列 2 億 5,676 萬 5 千元，截至 107 年 4 月底止累計分配數 6,387 萬 7 千元，無執行數，主係依立法院第 9 屆第 4 會期交通委員會審查本部預算所作決議，於該中心組織法送立法院前不得動支預算。本部已於本（107）年 4 月 11 日將該財團法人設置條例函報行政院審議，並經 5 月 24 日行政院院會通過，俟函送立法院後，即可動支預算積極趕辦。

四、「臺中捷運藍線」、「高雄捷運延伸環線」等 21 項規劃作業，第 1 期特別預算共編列 4 億 642 萬元，截至 107 年 4 月底止累計分配數 6,152 萬元，執行數 1,337 萬 6 千元，執行率 21.74%。各規劃作業刻正由各主辦機關辦理中，部分機關已完成報告報本部審查，本部審查完成後報請行政院審議，俟院核定後由各機關展開後續作業，本部將督促各主辦機關積極趕辦，以提升預算執行成效。

### 參、綠能建設

本部辦理綠能建設計畫計 2 項，第 1 期特別預算共編列 7 億 9,300 萬元，截至 107 年 4 月底止累計分配數 1 億 8,400 萬元，執行數 1 億 5,202 萬 5 千元，執行率 82.62%。本部臺灣港務股份有限公司辦理「臺中港離岸風電產業專區計畫」及公路總局辦理「科學城低碳智慧環境基礎建置－聯外道路建置部分」，均按工程進度積極施作，並持續趲趕以達成計畫目標。

### 肆、城鄉建設

本部辦理城鄉建設計畫計 2 項，第 1 期特別預算共編列 48 億 2,300 萬元，截至 107 年 4 月底止累計分配數 19 億 3,500 萬元，執行數 1 億 9,542 萬 8 千元，執行率 10.10%。本部公路總局辦理之「改善停車問題計畫」及「提升道路品質建設計畫」分別審議核定整體規劃、可行性評估及改善工程等補助案 71 件及道路工程補助案 166 件，因部分地方政府規劃設計及招標作業進度落後，尚未辦理補助款請撥，致影響預算執行成效。該局業請地方政府針對落後案件提出趕工計畫以縮短作業時程，並積極協助受補助地方政府解決所遭遇困難，以提升預算執行成效。

## 伍、數位建設

本部辦理「建構開放政府及智慧城鄉服務」數位建設計畫計 1 項，第 1 期特別預算共編列 3 億 2,700 萬元，截至 107 年 4 月底止累計分配數 7,767 萬 6 千元，執行數 5,414 萬 4 千元，執行率 69.70%。本部中央氣象局辦理「建構民生公共物聯網－海陸地震聯合觀測網計畫」，係因「24 位元強震儀」採購案經多次流廢標，致決標日期較原訂期程落後，影響預算執行成效。該局已協調廠商加速履約，預計於本（107）年 6 月辦理驗收付款，並如期完成計畫目標。

## 陸、結語

為落實本部主管中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行成效，本部已將前瞻特別預算各項計畫納入本部重大工程督導會報委員會議列管，按月積極管控計畫進度及經費執行情形，督促各計畫主辦機關全力趕辦並及時釐清執行困難，以利本部協助解決，確保達成預算執行目標。敬請 委員惠予指教，謝謝！