

中華民國 107 年 10 月
立法院第 9 屆第 6 會期
財政委員會第 5 次全體委員會議

國家通訊傳播委員會
前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算
執行情形報告

國家通訊傳播委員會

目 次

壹、截至 107 年 8 月底預算執行情形-----	1
貳、強化防救災行動通訊基礎建置計畫執行落後原因 -----	2
參、強化防救災行動通訊基礎建置計畫最新辦理情形 -----	3
肆、強化防救災行動通訊基礎建置計畫未來精進或改善作法 -	5
伍、結語-----	6

主席、各位委員：

今天應邀列席貴委員會，就本會前瞻基礎建設計畫第1期特別預算執行情形提出報告，首先就各位委員平日對於本會各項業務之支持與指教，表示由衷感謝之意。

本會基於「通訊傳播基本法」及「國家通訊傳播委員會組織法」所賦予的任務，積極辦理通訊傳播監理相關業務，為提升全國資訊與資安環境，保障國家及人民安全，關照偏鄉離島需求，建構數位包容社會，辦理前瞻基礎建設，照顧偏鄉及弱勢族群的國民基本通信權益，完善防救災行動通訊及強化電力備援能力，全面發展數位國家。

以下謹就前瞻基礎建設計畫第1期特別預算計畫執行情形及精進或改善作法提出簡要報告。

壹、截至 107 年 8 月底預算執行情形

- 一、推動資安基礎建設-強化防救災行動通訊基礎建置：預算數 1 億 8,928 萬 4 千元，累計分配數 4,736 萬 1 千元，累計執行數 326 萬 3 千元，預算執行率 1.72%，分配執行率 6.89%。
- 二、推動資安基礎建設-強化國家資安基礎建設：預算數 6,000 萬元，累計分配數 3,000 萬元，累計執行數 3,000 萬元，預算執行率 50.00%，分配執行率 100.00%。

三、保障寬頻人權-普及偏鄉寬頻接取環境：預算數2億6,621萬9千元，累計分配數5,867萬2千元，累計執行數5,176萬元，預算執行率19.44%，分配執行率88.22%。

貳、強化防救災行動通訊基礎建置計畫執行落後原因：

一、定點式部分：

- (一)多數建置地點因位處偏遠山區、離島，建置地點分散於全國各處，本會於先期作業時，皆需會同電信業者進行會勘、評估，後續再由電信業者提報建置計畫，本會再進行審查及核定。
- (二)各建置計畫皆依照計畫進度確實執行，工程進行並無落後情事。
- (三)各建置計畫之補助金額，係由電信業者申報完工，再經本會查核確認後，一次性撥付完整之補助金額。
- (四)各建置計畫已於107年9月起陸續完成建置並辦理核銷，預計於107年12月可完成各建置計畫補助金額之撥付。

二、機動式部分：

- (一)因涉車輛進口、車輛改裝、車測中心檢測及監理機關特種執照發放等，因此，計畫建置期程較長。

(二)各建置計畫之補助金額，係由電信業者申報完工，再經本會查核確認後，一次性撥付完整之補助金額。

參、強化防救災行動通訊基礎建置計畫最新辦理情形

本計畫主要係補助業者建置防救災行動通訊平臺（資本門），第1期特別預算編列1億8,017萬4千元，截至107年10月2日止，核定補助建置案81件，金額1億7,027萬6,906元，預估12月底全數完成，累計執行數1億7,012萬4,435元，占累計分配數（預算數）1億8,017萬4千元之94.42%。

表 1：補助計畫核定案件及金額表

單位：元

月份	實際/預估核定案件	實際/預估核定金額	實際/預估累計核定金額
1 月份	0	-	-
2 月份	14	37,701,400	37,701,400
3 月份	2	10,259,770	47,961,170
4 月份	10	16,922,673	64,883,843
5 月份	32	64,025,727	128,909,570
6 月份	11	22,596,852	151,506,422

7 月份	1	1,312,800	152,819,222
8 月份	3	5,106,714	157,925,936
9 月份	6	8,795,540	166,721,476
10 月份	2	3,555,430	170,276,906
合計	81	170,276,906	

表 2：補助計畫預估核銷進度表

單位：元

月份	預估 累計 核銷 案件	累計分配數 (1)	預估當月 執行數	預估累計 執行數 (2)	累計執 行數占 累計分 配數% (3)= (2)/(1)
9	定點 式：8	40,133,000	14,634,497	15,798,497	39.37
10	定點 式：23	40,133,000	23,665,770	39,464,267	98.33
11	定點 式：42	180,174,000	105,188,628	144,652,895	80.29
	機動 式：26				
12	定點 式：55	180,174,000	25,471,540	170,124,435	94.42
	機動 式：26				
合計	81				

肆、強化防救災行動通訊基礎建置計畫未來精進或改善作法

- 一、針對後續規劃建置之地點，進行先期會勘、評估，並督責電信業者辦理所需之水土保持、農牧用地許可、部落會議同意等，以加速未來計畫執行之進程。
- 二、檢討補助計畫完工查核內容及流程，以縮短撥付補助款之期程。
- 三、每月定期召開會議，管考計畫執行進度，並積極督責電信業者儘速完成建置及辦理核銷，俾預算執行率及計畫指標能順利達成。
- 四、督責電信業者加強於當地民眾溝通，避免發生抗爭情事。
- 五、修正「強化防救災行動通訊基礎建置補助作業要點」：
 - (一)為落實預算執行，建置計畫分二期撥付補助金額，以提升計畫執行成效。
 - (二)調整防救災行動通訊基礎建置之適用區域及補助項目、新增行動寬頻業務基地臺設備，確保行動通訊穩定性及可靠性。

伍、結語

為強化我國基礎建設，發揮公共支出提振景氣及帶動需求的乘數效果，本會將持續加強前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算之執行，以改善偏鄉數位落差，落實數位基本人權，打造一個智慧生活環境及安全可信賴的數位經濟時代。

以上報告敬請惠予支持與指教，謝謝。