

前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－

客家浪漫臺三線計畫

執行進度說明

客家委員會

107年10月

大綱

壹、進度及預算執行情形

貳、重要執行成果及里程碑達成情形

參、重大落後計畫之預警、輔導及管理

肆、檢討及建議

壹、進度及預算執行情形

本計畫第1期特別預算(106-107年度)經立法院審議核列新臺幣(以下同)7億8,800萬元,截至107年9月底止,累計分配數3億8,753萬2,000元整,已撥付3億8,251萬7,430元整,占總預算98.71%,各項計畫核補經費及執行情形如下:

桃園市

1. 1895乙未戰役紀念公園規劃設計暨工程案,補助9,360萬元,刻正辦理細部設計修正作業,預定107年12月底前完成工程招標。
2. 乙未戰役紀念公園地下停車場規劃設計暨工程計畫,補助2億3,443萬9,348元,刻正辦理細部設計修正作業,預定107年12月底前完成工程招標。
3. 靈潭覺醒—龍潭龍元商圈街區環境營造先期評估規劃案,補助156萬元,刻正辦理期中報告修正作業,預定107年12月底前完成評估規劃。
4. 桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館室內裝修工程,補助6,300萬元,截至107年9月底止,工程預定進度82.04%,實際進度78.43%,預定107年12

月底前完工。

5. 臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程計畫，補助 3 億 8,610 萬元，刻正辦理細部設計修正作業，預定 107 年 12 月底前完成工程招標。
6. 永安海螺文化體驗園區工程計畫，補助 2 億 9,250 萬元，刻正辦理細部設計修正作業，預定 107 年 12 月底前完成工程招標。
7. 崙坪文化地景園區-客家工藝聚落營造計畫，補助 2,730 萬元，截至 107 年 9 月底止，工程預定進度 57.14%，實際進度 57.77%，預定 107 年 12 月底前完工。
8. 崙坪文化地景園區-客藝食堂暨周邊景觀工程，補助 5,756 萬 2,759 元，刻正辦理細部設計作業，預定 107 年 12 月底前完成工程招標。

新竹縣

1. 竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫，補助 1 億 6,800 萬元，刻正辦理細部設計修正作業，預定 107 年 12 月底前完成工程招標。
2. 新竹縣關西鎮景觀暨閒置空間改造計畫，補助 2,520 萬元，委託設計監造技術服務於 107 年 8 月 21 日決標，刻

正辦理設計作業，預定 107 年 12 月底前完成設計。

3. 新竹縣龍瑛宗文學館規劃設計及工程，補助 2,100 萬元，工程業於 107 年 9 月 20 日決標，刻正辦理開工前準備作業。
4. 竹東客家音樂村規劃設計案，補助 1,134 萬元，刻正辦理細部設計作業，預定 107 年 11 月底前完成規劃設計。
5. 新竹縣竹東林務局宿舍群修繕規劃設計案，補助 210 萬元，刻正辦理細部設計作業，預定 107 年 12 月底前完成規劃設計。
6. 竹北六張犁藝術聚落活化計畫，補助 168 萬元，刻正辦理期末評估規劃作業，預定 107 年 10 月底前完成評估規劃。
7. 新竹縣竹東鎮臺泥舊廠區公園特色綠美化計畫，補助 4,175 萬 6,400 元，刻正辦理細部設計作業，預定 107 年 11 月底前完成工程招標。
8. 新竹縣竹東鎮臺三線三街道景觀改造先期評估規劃案，補助 252 萬元，刻正辦理期末評估規劃作業，預定 107 年 11 月底前完成評估規劃。

苗栗縣

1. 頭份市花現美人茶見學場域建構暨周邊環境整備計畫，補助 2,997 萬元，刻正辦理基本設計修正作業，預定 107 年 12 月底前完成規劃設計。
2. 頭份市崖線客家資產保存暨環境營造計畫，補助 2,790 萬元，刻正辦理基本設計修正作業，預定 107 年 12 月底前完成規劃設計。
3. 客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區，補助 3,240 萬元，刻正辦理基本設計作業，預定 107 年 12 月底前完成規劃設計。
4. 客家文學花園計畫，補助 3,740 萬 4,000 元，截至 107 年 9 月底止，工程預定進度 1.67%，實際進度 1.67%，預定 108 年 3 月底前完工。
5. 浪漫悠油出礦坑整體空間形塑計畫，補助 315 萬元，刻正辦理期末階段評估規劃作業，預定 107 年 12 月底完成評估規劃。
6. 客家文學花園計畫（第二期），補助 8,955 萬元，刻正辦理工作計畫書修正作業，預定 107 年 12 月底前完成工程招標。
7. 苗栗縣大湖鄉鯉魚潭水庫【幸福花之島】營造規劃設計

- 案，補助 117 萬元，業於 107 年 9 月 12 日結案。
8. 苗栗縣大湖鄉鯉魚潭水庫【幸福花之島】營造工程，補助 2,600 萬元，刻正辦理監造招標作業，預定 107 年 10 月底前辦理工程招標。
 9. 大湖老街獨特風情構成及特色街道營造計畫（先期評估規劃），補助 180 萬元，業於 107 年 8 月 29 日結案。
 10. 大湖老街獨特風情構成及特色街道營造計畫，補助 2,893 萬 5,000 元，刻正辦理細部設計作業，預定 107 年 12 月底前完成工程招標。
 11. 浪漫臺三農創學院規劃設計案，補助 360 萬元，刻正辦理期中報告修正作業，預定 107 年 12 月底前完成規劃設計。
 12. 旅 | 驛，補助 630 萬元，刻正辦理工程預算書圖修正作業，預定 107 年 12 月底前完成工程招標。

臺中市

1. 東勢舊火車站暨客家文化園區傳奇再現改造先期評估規劃案，補助 234 萬元，刻正辦理期末報告修正作業，預定 107 年 11 月底前結案。
2. 臺中市東勢區飲食花園空間景觀改善規劃設計案，補助

624 萬元，刻正辦理期初報告修正作業，預定 107 年 12 月底前完成規劃設計。

3. 臺中市東勢區慶東里大茅埔庄風華再現-大茅埔客家聚落生活空間整體規劃，補助 390 萬元，業於 107 年 8 月 23 日結案。
4. 臺中市東勢市區傳統街區改造先期評估規劃，補助 234 萬元，業於 107 年 8 月 22 日結案。
5. 南片腦館-土地再利用先期評估規劃案，補助 62 萬 4,000 元，刻正辦理期中評估規劃作業，預定 107 年 12 月底前完成評估規劃。
6. 大茅埔聚落整體環境營造提升計畫，補助 6,000 萬元，刻正辦理計畫書修正作業，預定 108 年完成設計。
7. 東勢街區整體環境營造提升計畫，補助 2,280 萬元，刻正辦理委託設計監造招標作業，預定 108 年完成設計。
8. 東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫，補助 3,000 萬元，刻正辦理委託設計監造招標作業，預定 108 年完成設計。

貳、重要執行成果及里程碑達成情形

本計畫年度里程碑及達成情形如下：

一、浪漫臺三線國家自然步道：

核定補助規劃設計暨工程施作 1 案，完成規劃設計招標 1 案。

二、臺三線省道軸帶自然景觀優化：

核定補助規劃設計暨工程施作 2 案，完成規劃設計招標 2 案。

三、臺三線市鎮街區與立面改造：

(一) 核定補助先期評估規劃 5 案，均已完成招標，已完成先期評估規劃 3 案。

(二) 核定補助設計暨工程施作 4 案，已完成 2 案設計招標。

四、客家重要建築與客家大師故居修建：

(一) 核定補助規劃設計暨工程施作 2 案，均已完成規劃設計招標，已完成 1 案規劃設計。

(二) 核定補助工程施作 1 案，已完成工程招標。

五、藝術村與大地園藝建置：

(一) 核定補助先期評估規劃 4 案，均已完成先期評估規劃招標。

(二) 核定補助規劃設計 5 案，均已完成規劃設計招標，

已完成規劃設計 1 案。

(三) 核定補助設計暨工程施作 1 案。

(四) 核定補助規劃設計暨工程施作 6 案，均已完成規劃設計招標，已完成規劃設計 1 案，已完成工程招標 1 案。

(五) 核定補助工程施作 5 案，已完成工程招標 1 案。

參、重大落後計畫之預警、輔導及管理

為利相關補助案件如期如質進行，本會業於106年10月邀請相關領域學者專家組成「浪漫臺三線專案辦公室」，於每週定期視案件進度前往現地勘查、訪視，或邀集地方政府及執行團隊召開工作會議或工作坊，以確保計畫進度及設計品質符合預期，截至107年9月底止，已辦理9場次現勘、29場次工作會議及3場次工作坊。另針對1億元以上重點案件，經每月定期召開工作會議了解執行狀況及進度，已依規劃於107年6月報送行政院公共工程委員會完成基本設計審議作業。

肆、檢討與建議

無。