

立法院第 9 屆第 6 會期
財政委員會第 5 次全體委員會議

教育部「前瞻基礎建設」第一期預算執行情形
專題報告

報告機關：教育部

107 年 10 月 11 日

「前瞻基礎建設」第一期預算執行情形專案報告

目 次

壹、前瞻基礎建設說明.....	第 1 頁
貳、城鄉建設.....	第 3 頁
參、因應少子化友善育兒空間建設.....	第 4 頁
肆、人才培育促進就業之建設.....	第 4 頁
伍、數位建設.....	第 4 頁
陸、結語.....	第 6 頁

主席、各位委員先進：大家好！

感謝貴委員會邀請本部列席大院第9屆第6會期財政委員會第5次全體委員會議，謹就前瞻基礎建設第一期預算執行情形進行專案報告，感到非常榮幸，謹向各位委員提出報告如下：

壹、前瞻基礎建設說明

前瞻基礎建設計畫依 106 年 7 月 7 日公布施行之前瞻基礎建設特別條例，以 4 年為期程，本部辦理前瞻基礎建設第一期(106.09~107.12)之 4 大建設，計 9 項計畫：

- 一、城鄉建設
- 二、因應少子化友善育兒空間建設
- 三、人才培育促進就業之建設
- 四、數位建設

以上合計總經費為 323.630 億元，第一期經費編列為 116.086 億元，截至 107 年 9 月，預算執行率為 60.63%，達成率 51.23%。

第 1 期前瞻基礎建設計畫經費編列與執行情形

單位：(千元)

建設項目	計畫項目	計畫總經費	第 1 期經費編列	截至 107 年 9 月 30 日分配數	截至 107 年 9 月 30 日經費撥款數	執行率 (%)	達成率 (%)
城鄉建設	城鄉建設-校園社區化改造計畫	2,558,787	1,058,787	1,039,387	835,867	80.42	78.95
	城鄉建設-營造休閒運動環境計畫	10,000,000	3,544,000	2,123,950	1,316,242	61.97	37.14
因應少子	營造友善育兒	1,940,000	1,170,000	899,250	887,700	98.72	75.87

友善育兒空間建設	空間計畫						
人才培育促進就業之建設	優化技職校院實作環境計畫	7,948,883	2,333,883	2,327,359	802,809	34.49	34.40
數位建設	建構公教體系綠能雲端資料中心計畫	695,660	75,660	75,660	5,139	6.79	6.79
	普及國民寬頻上網環境-分項一：公共圖書館作為社區公共資訊站計畫與數位機會中心行動近用計畫	357,174	203,708	198,942	163,790	82.33	80.40
	建置校園智慧	2,600,000	990,000	990,000	679,083	68.59	68.59

網路計畫							
強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫	5,954,648	2,114,648	2,036,650	1,175,758	57.73	55.60	
高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫	307,828	117,914	117,914	80,857	68.57	68.57	
合計	32,362,980	11,608,600	9,809,112	5,947,245	60.63%	51.23%	

貳、城鄉建設-校園社區化改造計畫及營造休閒運動環境計畫

首先先針對城鄉建設校園社區化改造計畫及營造休閒運動環境計畫之2大計畫說明如下：

一、校園社區化改造計畫

(一)第一期預算編列約 10.59 億元，截至 107 年 9 月止經費分配數 10.39 億元，撥款數 8.36 億元，達成率 78.95%。

(二)精進作為：

有關校園社區化改造計畫預算達成率達 78.95%，後續針對各核定項目應進行之工程，將依原定里程碑，賡續督導獲補助縣市及學校依里程碑執行，使本計畫如期如質完成。

二、營造休閒運動環境計畫

(一)第一期預算編列 35.44 億元，截至 107 年 9 月止經費分配數 21.24 億元，撥款數 13.16 億元，預算達成率 37.14%。

(二)精進作為：

1. 加速複審作業：2,000 萬以下案件免辦會勘，3,000 萬以上案件始出席報告，並督促地方政府儘速完成修正計畫。
2. 定期召開公共建設推動會報，督導個案計畫執行進度，並請多次流廢標案件覈實檢討流廢標原因及招標策略，以及儘速完成預算墊付程序，必要時，召開專案輔導會議協助地方政府加速執行。
3. 依據教育部體育署補助直轄市及縣市政府興整建運動設施作業要點第 11 點規定，管控個案計畫工作里程碑及執行

參、因應少子化友善育兒空間建設

- 一、第一期預算執行情形：營造友善育兒空間計畫第一期預算編列 11.7 億元，截至 107 年 9 月經費分配數 8.99 億元，撥款數 8.87 億元，達成率 75.87%。
- 二、精進作為：
加速行政審查及撥款作業，後續針對各核定項目應進行之工程，將依原定里程碑，廣續督導獲補助縣市及學校依里程碑執行，使本計畫如期如質完成。

肆、人才培育促進就業之建設

- 一、第一期預算執行情形：優化技職校院實作環境第一期預算編列約 23.34 億元，截至 107 年 9 月經費分配數 23.27 億元，撥款數 8.03 億元，達成率 34.40%。
- 二、精進作為：技專校院「建置跨院系實作場域」、「建置產業菁英訓練基地」及「培育類產業環境人才」補助計畫預計於 10 月完成第 3 次核定作業；另高職端「充實基礎教學實習設備補助項目」、「改善實習教學環境及設施」、「校訂課程所需設備」、「業界捐贈教學設備」及「精進群科中心或技術教學中心設備」業於 9 月完成核定作業。後續將督責學校儘速檢據請撥款項，以利預算執行。

伍、數位建設

數位建設本部執行共有 5 項計畫：

一、建構公教體系綠能雲端資料中心計畫

- (一)第一期預算執行情形：預算編列約 0.76 億元，截至 107 年 9 月經費分配數 0.76 億元，撥款數 0.051 億元，達成率為 6.79%。
- (二)精進作為：本計畫所辦理之採購案，資訊平台設備已完成驗收付款，三峽新建機房工程將加速辦理採購事宜，另高中職向上集中將加速辦理委託外部資料中心機房(IDC)代管代辦國立高中職資訊資源向上集中作業。

二、普及國民寬頻上網環境-分項一：公共圖書館作為社區公共資訊站計畫與數位機會中心行動近用

- (一)第一期預算執行情形：預算編列約 2.037 億元，截至 107 年 9 月經費分配數 1.99 億元，撥款數 1.64 億元，達成率 80.40%。

三、建置校園智慧網路計畫

- (一)第一期預算執行情形：預算編列 9.9 億元，截至 107 年 9 月經費分配數 9.9 億元，撥款數 6.79 億元，達成率 68.59%。
- (二)精進作為：

因各縣市國中小補助金額龐大，依本部規定須先行撥付第一期第 1 次 60%款項，故將請各縣市儘速執行，已每月追蹤縣市執行進度，重大落後縣市將召開追蹤輔導會議，請其加速办理流程，俾利符合經費執行進度。高中職第三批受補助學校業完成審查作業，刻正辦理經費簽核。

四、強化數位教學暨學習資訊應用環境

- (一)第一期預算執行情形：預算編列約 21.15 億元，截至 107 年 9 月經費分配數 20.37 億元，撥款數 11.76 億元，達成率 55.60%。

(二)精進作為：

因各縣市國中小補助金額龐大，依本部規定先行撥付第一期第 1 次 60%款項，故將請各縣市儘速執行，已每月追蹤縣市執行進度，重大落後縣市召開追蹤輔導會議，請其加速办理流程，俾利符合經費執行進度。高中職第三批受補助學校業完成審查作業，刻正辦理經費簽核。科技教育推動總體計畫分兩期撥付執行，另為鼓勵有執行需求之地方政府積極辦理科技教育(含新興科技)，10 月底前將增加核定補助地方政府辦理前揭計畫。

五、高中職學術連網全面優化頻寬提升

- (一)第一期預算執行情形：預算編列約 1.18 億元，截至 107 年 9 月經費分配數 1.18 億元，撥款數 0.81 億元，執行率 68.57%。

(二)精進作為：

高中職第三批受補助學校業完成審查作業，刻正辦理經費簽核。

陸、結語

本部前瞻基礎建設計畫第一期(106.9~107.12)預算編列116.086億元，截至107年9月30止，預算執行率為60.63%，達成率51.23%；針對補助型計畫，將加速行政審查程序及核定作業，並要求受補助機關儘速辦理請款作業，同時要求計畫主辦單位依預訂期程，切實掌握進度，並追蹤列管，以利前瞻基礎建設計畫推動，提升預算執行績效。

以上報告，敬請各位委員不吝指教。