

中華民國 107 年 10 月 11 日

立法院第 9 屆第 6 會期財政委員會第 5 次全體委員會議

**「前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算
執行情形」專題報告**

交通部

交通部專題報告

頁次

壹、前言	1
貳、軌道建設	1
參、綠能建設	3
肆、城鄉建設	3
伍、數位建設	3
陸、結語	4

壹、前言

主席、各位委員、各位女士、各位先生：

今日應邀就「前瞻基礎建設第 1 期特別預算執行情形」向貴委員會提出專題報告，至感榮幸。

本部主管「中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算」共 40 項計畫，106、107 年度分別編列 13 億 8,887 萬 7 千元及 210 億 5,370 萬 1 千元，計 224 億 4,257 萬 8 千元，包含軌道建設、綠能建設、城鄉建設及數位建設等 4 大類計畫。謹就本部主管各類計畫截至 107 年 9 月預算執行情形簡要報告如下。

貳、軌道建設

「前瞻基礎建設計畫－軌道建設」包含「高鐵臺鐵連結成網」、「臺鐵升級及改善東部服務」、「鐵路立體化及通勤提速」、「都市推動捷運」及「中南部觀光鐵路」等 5 大推動主軸，其中第 1 期特別預算本部主管部分計 35 項計畫，共編列 164 億 9,957 萬 8 千元，截至 107 年 9 月底止累計分配數 105 億 5,960 萬 1 千元，執行數 87 億 8,150 萬 4 千元，執行率 83.16%。

- 一、「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」、「臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫」及「臺鐵成功追分段雙軌化新建工程計畫」等 14 項

已核定計畫，第 1 期特別預算共編列 160 億 9,315 萬 8 千元，截至 107 年 9 月底止累計分配數 104 億 1,945 萬 3 千元，執行數 87 億 71 萬元，執行率 83.50%。除「軌道技術研究暨驗證中心」外，各計畫目前均按工程進度積極施作，並落實各項里程碑管控，持續滾動檢討，以確保如期達成計畫目標。

二、「軌道技術研究暨驗證中心」第 1 期特別預算編列 2 億 5,676 萬 5 千元，截至 107 年 9 月底止累計分配數 1 億 87 萬 7 千元，無執行數，係因依立法院第 9 屆第 4 會期交通委員會審查本部預算所作決議，於該中心組織法送立法院前不得動支預算。經趕辦行政程序，該財團法人設置條例已於本（107）年 5 月 29 日報請立法院審議，委託技術服務案亦於 6 月 27 日決標，本部鐵道局刻正加速推動各項設計工作，以提升預算執行能量。

三、「臺中捷運藍線」、「高雄捷運延伸環線」等 21 項規劃作業，第 1 期特別預算共編列 4 億 642 萬元，截至 107 年 9 月底止累計分配數 1 億 4,014 萬 8 千元，執行數 8,079 萬 4 千元，執行率 57.65%。各主辦機關刻正積極趕辦，陸續完成相關報告並循程序陳報審議中。本部已就執行進度落後之計畫逐項列管，督促各主辦機關加速完成報核作業，以利後續建設

計畫之推動執行。

參、綠能建設

本部辦理綠能建設計畫計 2 項，第 1 期特別預算共編列 7 億 9,300 萬元，截至 107 年 9 月底止累計分配數 4 億 6,150 萬元，執行數 3 億 9,893 萬元，執行率 86.44%。本部臺灣港務股份有限公司辦理「臺中港離岸風電產業專區計畫」及公路總局辦理「科學城低碳智慧環境基礎建置—聯外道路建置部分」，均按工程進度積極施作。

肆、城鄉建設

本部辦理城鄉建設計畫計 2 項，第 1 期特別預算共編列 48 億 2,300 萬元，截至 107 年 9 月底止累計分配數 36 億 1,200 萬元，執行數 25 億 4,203 萬 2 千元，執行率 70.38%。本部公路總局辦理「改善停車問題計畫」及「提升道路品質計畫」，分別審議核定停車場整體規劃案 20 件、可行性評估案 34 件、工程興建案 51 件及道路改善工程案 166 件，因部分地方政府刻正趕辦規劃設計及招標作業，尚未辦理補助款請撥，致執行進度落後。該局已針對落後案件建立控管機制，並積極協助受補助地方政府解決所遭遇困難，以提升預算執行成效。

伍、數位建設

本部辦理「建構開放政府及智慧城鄉服務」數位建設

計畫計 1 項，第 1 期特別預算編列 3 億 2,700 萬元，截至 107 年 9 月底止累計分配數 1 億 8,917 萬 6 千元，執行數 1 億 8,787 萬 6 千元，執行率 99.31%。本部中央氣象局辦理「建構民生公共物聯網—海陸地震聯合觀測網計畫」，均依預定進度賡續執行。

陸、結語

為落實本部主管中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行成效，本部已將前瞻特別預算各項計畫納入本部重大工程督導會報委員會議列管，按月追蹤管控計畫進度及經費執行情形，督促各計畫主辦機關全力趕辦，持續滾動檢討以釐清執行困難，以利及時提出因應對策，確保達成預算執行目標。敬請 委員惠予指教，謝謝！