

立法院第 9 屆第 6 會期
財政委員會第 5 次全體委員會議

前瞻基礎建設計畫第 1 期
特別預算執行情形與遭遇困難
專題報告

報告機關：內政部

中華民國 107 年 10 月 11 日

主席、各位委員女士、先生：

首先向大院各位委員對本部及所屬業務推動之支持與策勵，表示最大的謝忱。今天謹就前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算，本部主管執行情形提出簡要報告，敬請各位委員指教！

壹、本部主管前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算編列 168 億 2,800 萬 2,000 元，包含水環境建設、綠能建設、數位建設及城鄉建設等 4 大類計畫，初期辦理整體規劃、補助計畫核定等前置作業，目前已陸續完成相關前置作業，本部各機關單位刻正全力加速執行，預估 107 年底執行率將大幅提升。以下謹就本部主管各類計畫截至 107 年 9 月 30 日止，預算執行情形簡要報告如下：

一、水環境建設：

本部辦理水環境建設計畫計 3 項，第 1 期特別預算共編列 40 億 4,500 萬元，截至 107 年 9 月 30 日止，累計分配數 27 億 3,530 萬元，執行數 20 億 2,796 萬 6,000 元，執行率 74.14%。其中本部營建署辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，因部分縣市政府之工程案件遭遇流標等原因，致預算執

行未如預期，透過與各縣市政府每月至少召開 1 次工程執行檢討會議，持續加強管控並針對流標案件進行預算檢討，以提升預算執行成效。

二、綠能建設：

本部辦理綠能建設計畫計 1 項，由本部營建署辦理科學城低碳智慧環境基礎建置-污水系統建置部分，第 1 期特別預算編列 9,500 萬元，截至 107 年 9 月 30 日止，累計分配數 5,500 萬元，執行數 5,500 萬元，執行率 100%，目前依預計進度辦理中。

三、數位建設：

本部辦理數位建設計畫計 4 項，第 1 期特別預算共編列 10 億 8,216 萬元，截至 107 年 9 月 30 日止，累計分配數 7 億 9,038 萬 8,000 元，執行數 3 億 6,560 萬 1,000 元，執行率 46.26%。本部雲端資料中心已完成規劃，刻正積極辦理招標作業；補助全國戶役政及地政基層機關汰換資訊設備，目前各直轄市、縣(市)政府已陸續完成採購作業，預估年底前完成核撥補助經費事宜。

四、城鄉建設：

城鄉建設計畫為本部執行重點，計有 3 項，第 1 期特別預算共編列 116 億 584 萬 2,000 元，執行情形分別說明如下：

- (一)、城鎮之心工程：編列預算 25 億元，截至 107 年 9 月 30 日止，累計分配數 6 億 4,500 萬元，累計執行數 4 億 544 萬 4,000 元，執行率 62.86 %。初期因與縣市政府溝通協調及選址審查耗時較長，且前期須進行規劃設計，致進度稍有落後，現已陸續完成前置規劃作業，本部將積極協助地方政府執行，趕上預計進度。
- (二)、提升道路品質：編列預算 82 億元，截至 107 年 9 月 30 日止，累計分配數 38 億 5,150 萬元，累計執行數 9 億 4,899 萬 9,000 元，執行率 24.64 %。第 1 期中央補助款 81 億 4,500 萬元已全數核定，共計 808 案，本部將積極協助及督促地方政府加速執行，預估年底可趕上進度。
- (三)、公有危險建築補強重建：編列預算 9 億 584 萬 2,000 元，截至 107 年 9 月 30 日止，累計分配

數 4 億 5,739 萬 3,000 元，累計執行數 3 億 707 萬 4,000 元，執行率 67.14%。本計畫初期辦理整體規劃、補助計畫核定等前置作業，業請受補助機關積極趕辦進度，以提升執行成效。

貳、結語

以上報告，本部主管前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形，為促進地方整體發展，以及謀求區域平衡，本部將持續全力推動相關計畫執行，敬請各位委員指教。謝謝！